

Theodorshof

Erneuerung

Bauphasenplan 1:1'000

Ausführungsprojekt

ENTWURF 04.02.2021

Plan-Nr.	1373.425	Änderungen	
Auftrag-Nr.	1100.1373.12	a	
Format	168 x 35	b	
Gezeichnet	Nr / Ku	c	
Freigegeben	/ / Sc	d	
		e	

STEINMANN
INGENIEURE UND PLANER AG

Dipl. Ingenieur ETH/SIA
Pat. Ingenieur-Geometer

Aaraustrasse 69 5200 Brugg Tel 056 441 16 16 Fax 056 442 56 00 brugg@steinmann-ing.ch

Legende:

Baustelleneinrichtung		= 21.03.2022 - 01.04.2022
Neben- und Hauptinstallationsplatz inkl. Parkplätze		
Theodorshofweg:		
Bauetappe 1		
Fernwärme: Unterstossung		= 04.04.2022 - 27.05.2022
Aushub Start-, Zielgrube, Bohrarbeiten, Rohrreinzug, Thermische Vorspannung, Verfüllen Start-, Zielgrube		
Fernwärme: Hausanschluss Aushub, Montagen, Verfüllen		= 30.05.2022 - 23.06.2022
Bauetappe 2		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 16.01.2023 - 06.02.2023
Bauetappe 3		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 07.02.2023 - 27.02.2023
Wasserleitung: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 16.02.2023 - 02.03.2023
Werkleitungsbau		= 03.03.2023 - 13.03.2023
Strassenbau		= 14.03.2023 - 21.03.2023
Bauetappe 4		
Fernwärme: Aushub, Montagen; Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 22.03.2023 - 13.04.2023
Wasserleitung: Aushub, Montagen		= 28.03.2023 - 03.04.2023
Wasserleitung: Verfüllen		= 14.04.2023 - 17.04.2023
Werkleitungsbau		= 18.04.2023 - 21.04.2023
Strassenbau		= 24.04.2023 - 01.05.2023
Bauetappe 5		
Gas: Relining Aushub, Montagen, Relining Verfüllen		= 02.05.2023 - 24.05.2023
Fernwärme: Aushub		= 09.05.2023 - 18.05.2023
Fernwärme: Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 25.05.2023 - 14.06.2023
Wasserleitung: Aushub, Montagen		= 25.05.2023 - 06.06.2023
Wasserleitung: Verfüllen		= 15.06.2023 - 20.06.2023
Fernwärme: Inbetriebnahme Theodorshof		= 20.06.2023 - 20.06.2023
Werkleitungsbau		= 21.06.2023 - 04.07.2023
Strassenbau		= 05.07.2023 - 18.07.2023
Deckbelagseinbau, Fertigstellungsarbeiten		= 31.07.2023 - 17.08.2023
Treppenweg:		
Bauetappe 1		
Fernwärme: gesteuerte Bohrung		= 04.04.2022 - 13.05.2022
Aushub Start-, Zielgrube, Bohrarbeiten, Rohrreinzug, Verfüllen Start-, Zielgrube		
Bauetappe 2		
Kanalisation		= 08.08.2022 - 25.08.2022
Werkleitungsbau		= 26.08.2022 - 05.09.2022
Treppenbau		= 06.09.2022 - 14.09.2022
Strassenbau, Fertigstellungsarbeiten		= 15.09.2022 - 30.09.2022

Rüttelweg:		
Bauetappe 1		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 18.04.2022 - 20.05.2022
Werkleitungsbau		= 02.05.2022 - 13.05.2022
Strassenbau, Deckbelagseinbau		= 23.05.2022 - 30.05.2022
Fertigstellungsarbeiten		= 15.07.2022 - 26.07.2022
Salinenstrasse:		
Bauetappe 1		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung		= 31.05.2022 - 17.06.2022
Werkleitungsbau		= 07.06.2022 - 24.06.2022
Fernwärme: Verfüllen		= 27.06.2022 - 30.06.2022
Strassenbau, Deckbelagseinbau, Fertigstellungsarbeiten		= 01.07.2022 - 26.07.2022
Fertigstellungsarbeiten		= 15.07.2022 - 26.07.2022
Haldenweg, F.J. Dietschy-Weg:		
Bauetappe 1		
Kanalisation		= 16.01.2023 - 27.01.2023
Bauetappe 2		
Gas: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 30.01.2023 - 02.03.2023
Bauetappe 3		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 13.02.2023 - 16.03.2023
Werkleitungsbau		= 17.03.2023 - 23.03.2023
Strassenbau		= 24.03.2023 - 13.04.2023
Bauetappe 4		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 14.04.2023 - 30.05.2023
Werkleitungsbau Teil 1		= 05.05.2023 - 18.05.2023
Werkleitungsbau Teil 2		= 31.05.2023 - 06.06.2023
Strassenbau		= 07.06.2023 - 27.06.2023
Deckbelagseinbau, Fertigstellungsarbeiten		= 10.07.2023 - 04.08.2023
Salzbodenstrasse:		
Bauetappe 1		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 07.06.2022 - 26.07.2022
Werkleitungsbau Teil 1		= 05.07.2022 - 18.07.2022
Wasserleitung: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 27.07.2022 - 16.08.2022
Werkleitungsbau Teil 2		= 02.08.2022 - 09.08.2022
Strassenbau		= 17.08.2022 - 06.09.2022
Bauetappe 2		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Thermische Vorspannung, Verfüllen		= 07.09.2022 - 19.10.2022
Wasserleitung: Aushub, Montagen		= 23.09.2022 - 14.10.2022
Gas: Aushub, Montagen		= 23.09.2022 - 17.10.2022
Wasserleitung, Gas: Verfüllen		= 20.10.2022 - 28.10.2022
Werkleitungsbau		= 31.10.2022 - 11.11.2022
Strassenbau		= 14.11.2022 - 02.12.2022
Deckbelagseinbau, Fertigstellungsarbeiten		= 03.07.2023 - 21.07.2023

Kieselweg:		
Bauetappe 1		
Wasserleitung: Aushub, Montagen		= 16.01.2023 - 24.01.2023
Werkleitungsbau Teil 1		= 25.01.2023 - 26.01.2023
Wasserleitung: Verfüllen		= 27.01.2023 - 31.01.2023
Werkleitungsbau Teil 2		= 01.02.2023 - 08.02.2023
Strassenbau		= 09.02.2023 - 22.02.2023
Deckbelagseinbau, Fertigstellungsarbeiten		= 03.07.2023 - 14.07.2023
Haldenweg, L'Orsa-Strasse:		
Bauetappe 1		
Kanalisation		= 21.03.2022 - 08.07.2022
Bauetappe 2		
Gas Isolation		= 11.07.2022 - 05.08.2022
Bauetappe 3		
Kanalisation		= 08.08.2022 - 02.09.2022
Bauetappe 4		
Wasserleitung: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 05.09.2022 - 16.09.2022
Werkleitungsbau Teil 1		= 12.09.2022 - 13.09.2022
Werkleitungsbau Teil 2		= 19.09.2022 - 26.09.2022
Strassenbau		= 27.09.2022 - 10.10.2022
Bauetappe 5		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 11.10.2022 - 07.11.2022
Werkleitungsbau		= 14.11.2022 - 25.11.2022
Strassenbau		= 28.11.2022 - 09.12.2022
Bauetappe 6		
Fernwärme: Aushub, Montagen, Verfüllen		= 25.10.2022 - 11.11.2022
Fernwärme: Inbetriebnahme Ringschluss		= 11.11.2022 - 11.11.2022
Werkleitungsbau		= 16.01.2023 - 01.02.2023
Strassenbau		= 02.02.2023 - 22.02.2023
Deckbelagseinbau Haldenweg und L'Orsa-Strasse		= 17.07.2023 - 28.07.2023
Fertigstellungsarbeiten Haldenweg und L'Orsa-Strasse		= 07.08.2023 - 25.08.2023
Baustelleneinrichtung		= 09.10.2023 - 03.11.2023
Neben- und Hauptinstallationsplatz inkl. Parkplätze Rückbauen		= 03.11.2023 - 03.11.2023
Bauende		
Installationsplätze:		
Hauptinstallationsplatz		
Nebeninstallationsplatz		
Ausweichparkplätze		
Nummerierung		
Bauphasen		

